



PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																												
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional																													
INDICADOR	Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (IE44)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia																													
FINALIDADE	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Readequação e Reforma)					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status																											
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE																												
FÓRMULA	[(Valor Atualizado / Valor Licitado)-1] x 100					SENTIDO DE MELHORIA	mM																											
META	Não aplicável				ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de obras	UNIDADE DE MEDIDA Porcentagem																											
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Resultado no Per.																												
		10,68%	10,41%	10,41%	17,57%	17,57%																												
	2017	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Resultado no Per.																												
		17,56%	17,56%	22,06%	22,06%	22,06%																												
	2018	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Resultado no Per.																												
		22,30%																																
RESULTADOS NO PERÍODO	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2018 Fonte: Planilha de controle de obras</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Resultados no Período - 2018</caption> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Linha de Base</td> <td>22,06%</td> </tr> <tr> <td>Resultado Atual</td> <td>22,30%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Evolução Comparativa do Resultado</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>1º Trimestre</th> <th>2º Trimestre</th> <th>3º Trimestre</th> <th>4º Trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>10,68%</td> <td>10,41%</td> <td>10,41%</td> <td>17,57%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>17,56%</td> <td>17,56%</td> <td>22,06%</td> <td>22,06%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>22,30%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>						Item	Valor	Linha de Base	22,06%	Resultado Atual	22,30%	Meta	0,00%	Ano	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	2016	10,68%	10,41%	10,41%	17,57%	2017	17,56%	17,56%	22,06%	22,06%	2018	22,30%			
Item	Valor																																	
Linha de Base	22,06%																																	
Resultado Atual	22,30%																																	
Meta	0,00%																																	
Ano	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre																														
2016	10,68%	10,41%	10,41%	17,57%																														
2017	17,56%	17,56%	22,06%	22,06%																														
2018	22,30%																																	
LINHA DE BASE	22,06%																																	
RESULTADO ATUAL	22,30%																																	
META	N/A																																	
ANÁLISE CRÍTICA	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir até 25% (vinte e cinco por cento) e acrescer até 50% (cinquenta por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em reformas de edifício ou equipamento, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93.																																	
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de readequação e reforma prediais.																																	
Responsável pela emissão do relatório:		RENATA GOMES OLIVEIRA		Responsável (aprovação e divulgação):		FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL																												
						Data: 08/06/2018																												



PLANILHA DE INDICADORES

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Infraestrutura predial como mecanismo de efetividade jurisdicional		
INDICADOR	Variação de custo licitado nas obras do PJERJ (IE44)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fiscalização da execução de obras licitadas de engenharia		
FINALIDADE	Controlar os custos das obras licitadas de engenharia (Construção e Compra)					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	[(Valor Atualizado / Valor Licitado)-1] x 100					SENTIDO DE MELHORIA	mM
META	Não aplicável				ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de controle de obras	UNIDADE DE MEDIDA Porcentagem
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Resultado no Per.	
		10,37%	9,79%	10,06%	7,92%	7,92%	
	2017	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Resultado no Per.	
		9,11%	10,88%	10,48%	11,38%	11,38%	
	2018	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Resultado no Per.	
		0,00%					
	RESULTADOS NO PERÍODO						
LINHA DE BASE	11,38%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2018 Fonte: Planilha de controle de obras</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS</p> </div> </div>					
RESULTADO ATUAL	0,00%						
META	N/A						
ANÁLISE CRÍTICA	O gráfico demonstra em índices a diferença entre o valor inicial do contrato da licitação e o valor atualizado após alterações contratuais que ocasionem acréscimo ou supressão ao contrato inicial. O Tribunal poderá suprimir ou acrescer até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado do contrato em construções e compras, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei federal nº 8.666/93						
AÇÕES GERENCIAIS	Desenvolver controle permanente de fiscalização das obras de construção predial e de compra.						
Responsável pela emissão do relatório:		RENATA GOMES OLIVEIRA		Responsável (aprovação e divulgação):		FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL	
						Data: 08/06/2018	