

DADOS CONSOLIDADOS ATÉ 31/JAN/2012

	(A)	valores em R\$ 930.150.380,75
VALOR PREVISTO AO FINAL DO 3º QUADRIMESTRE		
(+) ADITIVAS COMPENSATÓRIAS (de out/11 a jan/12)		47.430,18
(-) SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS (de out/11 a jan/12)		(47.430,18)
(+) ACRÉSCIMOS NÃO COMPENSADOS (de out/11 a jan/12)		202.832.980,30
(-) SUPRESSÕES (de out/11 a jan/12)		(46.840.031,28)
(+) INCLUSÕES POR REMANEJAMENTO (de out/11 a jan/12)		734.979,69
(-) EXCLUSÕES PARA REMANEJAMENTO (de out/11 a jan/12)		(734.979,69)
(=) VALOR PREVISTO ATUALIZADO	(B)	1.086.143.329,77
AUMENTO DO VALOR PREVISTO PARA O PAG 2010/2014	(B) - (A)	155.992.949,02
VALOR CONTRATADO 2010/2014		921.228.033,66
(-) VALOR EXECUTADO (PAGO) TOTAL		435.062.966,93
(=) VALOR A EXECUTAR (A PAGAR)		486.165.066,73
(+) VALOR PREVISTO SUBPROJETOS NÃO INICIADOS		26.955.881,06
(+) VALOR PREVISTO SUBPROJETOS EM LICITAÇÃO		107.020.337,97
(=) SUBPROJETOS NÃO CONTRATADOS (até 31/jan/2012)		133.976.219,03

DISTRIBUIÇÃO DAS MODIFICATIVAS POR PROJETO (de out/11 a jan/12)
(ver o Anexo II para detalhamento)

Projeto	Compensatórias		Acréscimos	Supressões	Remanejamentos	
	Aditivas	Supressivas			Inclusões	Exclusões
	R\$	R\$			R\$	R\$
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	-	-	1.439.833,64	-	734.979,69	-
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	-	-	18.553.698,83	(46.840.031,28)	-	-
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	-	-	157.258.866,51	-	-	-
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	47.430,18	(47.430,18)	24.674.930,22	-	-	(734.979,69)
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS	-	-	905.651,10	-	-	-
TOTAL	47.430,18	(47.430,18)	202.832.980,30	(46.840.031,28)	734.979,69	(734.979,69)

DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA POR PROJETO
(ver o Anexo III para detalhamento)

Projeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	% do previsto atualizado	Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)
				OUT/11 a JAN/12	TOTAL		
				R\$	R\$	% do contratado	
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	16.266.982,12	9.998.802,32	61,47%	1.003.707,88	5.282.780,07	52,83%	4.716.022,25
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	42.356.176,88	15.435.431,43	36,44%	6.178.988,88	13.235.431,43	85,75%	2.200.000,00
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	812.518.715,07	728.155.804,55	89,62%	65.928.477,65	291.589.427,14	40,04%	436.566.377,41
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	196.908.168,00	149.999.544,44	76,18%	28.504.566,12	112.697.220,59	75,13%	37.302.323,85
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS	18.093.287,70	17.638.450,92	97,49%	2.737.164,29	12.258.107,70	69,50%	5.380.343,22
TOTAL	1.086.143.329,77	921.228.033,66	84,82%	104.352.904,82	435.062.966,93	47,23%	486.165.066,73

DISTRIBUIÇÃO DOS SUBPROJETOS NÃO CONTRATADOS POR PROJETO (até 31/jan/2012)
(ver o Anexo IV para detalhamento)

Projeto	Não iniciados	Em licitação	
	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor estimado para a licitação
	R\$	R\$	R\$
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	1.641.454,53	-	-
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	14.037.533,92	12.474.709,95	12.360.309,95
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	6.916.129,54	62.550.033,35	62.550.033,35
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	4.267.954,00	31.995.594,67	31.984.554,57
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS	92.809,07	-	-
TOTAL	26.955.881,06	107.020.337,97	106.894.897,87

ADITIVAS E SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS

Código	Subprojeto	Histórico	Valor da aditiva	Valor da supressiva
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO				
05 Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional				
01	Aquisições de Material Permanente	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valores provenientes dos Subprojetos "0361.02.061.0141.2004.05.07.01 Aquisição de Material Permanente para Sonorização e Vídeo" e "0361.02.061.0141.2004.05.05.12 Ônibus para a Justiça Itinerante"	47.430,18	
12	Ônibus para a Justiça Itinerante	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.01 Aquisições de Material Permanente"		(320,00)
07 Judiciário em Tela (Mídia Indoor)				
01	Aquisição de Material Permanente para Sonorização e Vídeo	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.01 Aquisições de Material Permanente"		(47.110,18)
TOTAL			47.430,18	(47.430,18)
TOTAL DAS ADITIVAS E SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS			47.430,18	(47.430,18)

ACRÉSCIMOS

Código	Subprojeto	Histórico	Valor do acréscimo	
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA				
01 Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ				
01	Capacitação de Servidores	Acréscimo quantitativo conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (proc. nº 2011-261782, fls.10)	1.439.833,64	
TOTAL			1.439.833,64	
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO				
02 Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras				
04	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Impressoras Offset Bicolor	Acréscimo quantitativo visto que a empresa vencedora do certame descumpriu o contrato, em decorrência de caso fortuito, razão pela qual foi autorizado pelo Exmo. Presidente Des. Manoel Alberto Rebêlo dos Santos a convocação da 2ª colocada no certame.	700.000,00	
10	Aquisição de microcomputadores	INCLUÍDO conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (proc. nº 2011-174471, fls.111)	5.625.488,88	
11	Aquisição de Sistema para Pesquisa de Conteúdo e de Unidade de Hot Backup	INCLUÍDO conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (proc. nº 2011-206236, fls.51/55)	553.500,00	
05 Contingenciamento da Rede Corporativa				
02	Aquisição de switches de pequeno porte	INCLUÍDO conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (proc. nº 2011-123284, fls.119)	11.674.709,95	
TOTAL			18.553.698,83	
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ				
02 Comarca da Capital				
17	Ampliação do Fórum Regional de Bangu	INCLUÍDO conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (proc. nº 2011-225005, fls.722)	36.307.160,80	
03 Comarcas de Entrância Especial				
09	Novo Fórum de Teresópolis	INCLUÍDO conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (proc. nº 2011-231193, fls.814)	38.274.571,93	
04 Comarcas de Segunda Entrância				
10	Novo Fórum de Nilópolis	INCLUÍDO conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (proc. nº 2011-216502, fls.839)	44.900.605,13	
11	Novo Fórum de Mesquita	INCLUÍDO conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (proc. nº 2011-227663, fls.746)	37.776.528,65	
TOTAL			157.258.866,51	
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO				
05 Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional				
01	Aquisições de Material Permanente	Acréscimo quantitativo para inclusão da Aquisição de Quadros de Cortiça e Magnético, para o Registro de Preços; Aquisição de Armários Claviculários, Bases e Mastros para Bandeira e Cofres, para a Aquisição de Materiais da Família Ferramentas Manuais e para a Aquisição de Diversos Materiais, conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (procs. nº 2011-236014, fls.16; nº 2011-198003, fls.37; nº 2011-206124, fls.36 e nº 2011-204257, fls.21).	160.651,15	

ACRÉSCIMOS (continuação)

Código	Subprojeto	Histórico	Valor do acréscimo
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO			
05 Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional			
02	Aquisições de Mobiliário	Acréscimo quantitativo para inclusão da Adesão à ata de registro de preços TSE - Sofás para recepção e lounges, para a Aquisição de Poltronas de Auditório, para a Adesão à ata de registro de preços CCEL/PI - Poltronas Giratórias, para o Registro de Preços: Aquisição de Mobiliário de Aço, para o Registro de Preços: Aquisição de Mobiliário Padrão, para o Mobiliário Lâmina Central - Poltronas para o Plenário - "Carona" AFA, para o Mobiliário Lâmina Central - Poltronas para o Tribunal do Júri - "Carona" ANS e para o Registro de Preços : Aquisição de Cadeiras Operacionais e Poltronas Base em "S" conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (procs. nº 2011-200743, fls.61; nº 2011-213581, fls.23; nº 2011-200745, fls.36; nº 2011-199416, fls.50; nº 2011-120667, fls.101; nº 2011-236038; nº 2011-236041 e nº 2011-229214, fls. 27).	23.537.612,41
12	Onibus para a Justiça Itinerante	Acréscimo quantitativo visando a Compra de Carroceria para Unidade Móvel da Justiça Itinerante, conforme autorização do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (proc. nº 2011-198816, fls.26/27)	976.666,66
TOTAL			24.674.930,22
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS			
01 Obras			
01	VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos	Acréscimo quantitativo visando a celebração do 4º Termo Aditivo do Contrato, conforme autorização do Exmo. Desembargador Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (proc. nº 2010-112830, fls.3380)	905.651,10
TOTAL			905.651,10
TOTAL DOS ACRÉSCIMOS			202.832.980,30

SUPRESSÕES

Código	Subprojeto	Histórico	Valor da supressão
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO			
02 Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras			
09	Outsourcing de Impressão	Supressão conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente (proc.2011-089782, fls.1867/1872)	(46.840.031,28)
TOTAL			(46.840.031,28)
TOTAL DAS SUPRESSÕES			(46.840.031,28)

REMANEJAMENTOS

Código	Subprojeto	Histórico	Valor da inclusão	Valor da exclusão
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA				
12	Atualização do Acervo Bibliográfico	Inclusão decorrente do remanejamento de recursos do Subprojeto "0361.02.061.0141.2004.05.05.09 Atualização do Acervo Bibliográfico"	734.979,69	
TOTAL			734.979,69	
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO				
05 Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional				
09	Atualização do Acervo Bibliográfico	Recursos remanejados para o Projeto "0361.02.061.0141.2298.01.12 Atualização do Acervo Bibliográfico"		(734.979,69)
TOTAL				(734.979,69)
TOTAL DOS REMANEJAMENTOS			734.979,69	(734.979,69)

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
			R\$	% do previsto atualizado	OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014			
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	
01	Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ	6.146.171,21 (*)	5.555.728,76	90,39%	183.739,26	2.263.175,97	40,74%	36,82%	3.292.552,79
01	Capacitação de Servidores	5.995.727,93	5.539.872,92	92,40%	183.739,26	2.247.320,13	40,57%	37,48%	3.292.552,79
	2009-090425 Pós-Graduação em Gestão e Gerenciamento de Projetos EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.965,00		-	1.965,00	100,00%		-
	2009-127551 Cursos na área de Gestão da Qualidade e Técnico-Administrativo - Fundação Euclides da Cunha		1.912.871,53		126.341,50	827.287,65	43,25%		1.085.583,88
	2009-332218 Projeto de Treinamento e Desenvolvimento Institucional -Prestação de Ações de Capacitação (Pgt. Horas-Aula -1º sem/2010) EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.020.610,29		-	1.020.610,29	100,00%		-
	2010-032452 Curso de Pós Graduação em Direito Público e Tributário - Cândido Mendes EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.000,00		-	2.000,00	100,00%		-
	2010-049517 Curso de Pós Graduação em Direito Público e Tributário - Cândido Mendes EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.000,00		-	2.000,00	100,00%		-
	2010-068862 Curso Administração de Videoconferência (DGTEC) - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.432,00		-	2.432,00	100,00%		-
	2010-080778 CEPERJ - Capacitação Continuada na Área de Informática		567.838,56		-	-	0,00%		567.838,56
	2010-082058 Curso Administração de Videoconferência (ESAJ) - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.432,00		-	2.432,00	100,00%		-
	2010-082567 Pós-graduação em Pedagogia Empresarial - EPEC/AVM EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.100,00		-	2.100,00	100,00%		-
	2010-106180 Pós-Graduação em Direito nas Relações de Consumo - EPEC/AVM EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.500,00		-	2.500,00	100,00%		-
	2010-109445 Curso de Especialização em Gerência de Projetos		6.210,00		2.070,00	5.796,00	93,33%		414,00
	2010-113760 Pós Graduação em Direito Privado e Civil - EPEC/AVM EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.500,00		-	2.500,00	100,00%		-
	2010-133145 Curso O Novo Enfoque da Contabilidade Aplicada ao Setor Público - UERJ EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		10.554,75		-	10.554,75	100,00%		-
	2010-144033 Pós-graduação em Direito Empresarial e dos Negócios - EPEC/AVM EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.500,00		-	2.500,00	100,00%		-
	2010-144426 Curso "Gestão Estratégica de Custos" - UERJ EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		11.079,75		-	11.079,75	100,00%		-
	2010-149872 II Seminário Internacional de Contabilidade Pública - Fundação Brasileira de Contabilidade EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.000,00		-	2.000,00	100,00%		-
	2010-162766 Contratação de palestrantes para "Programa de Preparação para Aposentadoria" EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		5.300,00		-	5.300,00	100,00%		-
	2010-181859 Curso "Gestão do Patrimônio Imobiliário na Adm.Pública EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.800,00		-	1.800,00	100,00%		-
	2010-184060 Curso "Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e - Mun.RJ - Nota Carioca)" EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.902,50		-	2.902,50	100,00%		-
	2010-184063 Curso "Nota Fiscal Eletrônica - Recebimento pela Administração Pública" EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.980,00		-	1.980,00	100,00%		-
	2010-188073 Evento "Corujão da Poesia e da Música no TJERJ" EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.000,00		-	3.000,00	100,00%		-
	2010-217691 Curso de Pós-graduação em Gestão Pública EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		2.300,00		460,00	2.300,00	100,00%		-
	2010-220503 Curso "Didática em Mediação" EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		6.400,00		-	6.400,00	100,00%		-
	2011-003755 Pagamento de Horas-Aula 2010 - despesas de exercícios anteriores		225.000,00		-	214.498,37	95,33%		10.501,63
	2011-007640 Curso "SEFIP - Versão 8.4" EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.430,00		-	1.430,00	100,00%		-
	2011-035170 Curso de Retenção de Tributos na Fonte EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.000,00		-	1.000,00	100,00%		-
	2011-044264 Pós Graduação em Direito Penal e Processo Penal - Instituto Formação para a Educação		2.388,00		597,00	995,00	41,67%		1.393,00
	2011-044267 Pós Graduação em Direito Penal e Processo Penal - Instituto Formação para a Educação		2.388,00		597,00	995,00	41,67%		1.393,00
	2011-049210 Pós Graduação em Direito Civil e Processo Civil - UVA		4.120,20		-	-	0,00%		4.120,20
	2011-068083 Curso Prática Eficiente na Especificação de Materiais e Serviços na Administração Pública, Técnica da Elaboração de Objetos Simples e Complexos		5.220,00		-	-	0,00%		5.220,00
	2011-068084 Curso " Cadastro de Materiais" EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.160,00		-	2.160,00	100,00%		-
	2011-076021 Contratação de palestrante para palestra "Pensar, falar, escrever... O que eu posso saber e fazer para auxiliar o desenvolvimento do meu filho? Uma abordagem fonoaudiológica" EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		300,00		-	300,00	100,00%		-
	2011-076269 Contratação de palestrante para palestra "O que é sustentabilidade corporativa, suas aplicações e desafios de implementação"		300,00		-	-	0,00%		300,00

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014			
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	
01	Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ	6.146.171,21 (*)	5.555.728,76	90,39%	183.739,26	2.263.175,97	40,74%	36,82%	3.292.552,79
01	Capacitação de Servidores	5.995.727,93	5.539.872,92	92,40%	183.739,26	2.247.320,13	40,57%	37,48%	3.292.552,79
	2011-082532 Curso "A Governança Corporativa e o Sistema de Controle" EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		3.337,20		-	3.337,20	100,00%		-
	2011-085432 Pós Graduação à Distância em Gestão de Organizações do Poder Judiciário e do MP - Instituto Formação para a Educação		2.148,00		537,00	537,00	25,00%		1.611,00
	2011-086668 Pós Graduação em Administração Pública		3.600,00		-	-	0,00%		3.600,00
	2011-097247 Curso de Contratação de Serviços - Retenção de PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS e ISS EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.536,50		-	2.536,50	100,00%		-
	2011-097630 Curso de Didática em Mediação EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		900,00		-	900,00	100,00%		-
	2011-100762 Contratação de Palestrante para "Ética e Administração Pública" EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		600,00		-	600,00	100,00%		-
	2011-103544 Curso "MARC 21 (Padrão utilizado por Sistemas de Bibliotecas para Intercâmbio de Dados"		680,00		-	-	0,00%		680,00
	2011-106361 Contratação de palestrante para palestra "Intervenções no Meio Ambiente; do controle dos impactos à reparação do dano"		300,00		-	-	0,00%		300,00
	2011-106413 Curso "Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - Visão Teórica e Prática" EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		1.358,50		-	1.358,50	100,00%		-
	2011-108048 Curso "Introduções às Operações de Renda Fixa, Ações e Fundos de Investimentos"		800,00		-	-	0,00%		800,00
	2011-112148 Curso Básico de Programação Neurolinguística EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		15.000,00		-	15.000,00	100,00%		-
	2011-123509 Contratação de Palestrante para "Ética: entre a Necessidade e a Possibilidade - Os desafios para a construção de um consenso aplicável para a vida cotidiana" EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		600,00		-	600,00	100,00%		-
	2011-130117 Inscrição de servidor no curso "Construindo um Fundo de Investimento"		1.650,00		-	-	0,00%		1.650,00
	2011-134770 Participação de servidores no seminário "Como implantar a gestão da sustentabilidade nas organizações"		5.643,00		-	-	0,00%		5.643,00
	2011-141243 Participação de Servidor em Seminário A Nova Planilha de Custos e Preços EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.780,00		-	2.780,00	100,00%		-
	2011-131885 Pós graduação em Direito e Processo Penal - EPEC-AVM		2.600,00		520,00	520,00	20,00%		2.080,00
	2011-140977 Participação de servidores no seminário "Sistema de Registro de Preços - Dispensa e Inexibibilidade de Licitação - Contratos Decorrentes de Registro de Preços e de Contratação Direta - Aspectos Polêmicos e Controvertidos e as Melhores Práticas" EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		5.560,00		-	5.560,00	100,00%		-
	2011-129325 Pós graduação em Mediação de Conflitos com Ênfase em Família - EPEC-AVM		2.002,00		396,00	396,00	19,78%		1.606,00
	2011-128415 Inscrição de 03 (três) participantes no curso CONBRASCOM 2011 EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		1.800,00		-	1.800,00	100,00%		-
	2011-154033 Pós Graduação em Poder Judiciário - EPEC-AVM		3.380,00		-	-	0,00%		3.380,00
	2011-161507 Participação de servidores no IV Congresso Nacional de Gestão do Conhecimento da Esfera Pública - CONGEP EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		1.417,50		-	1.417,50	100,00%		-
	2011-089871 Inscrição de 10 (dez) Servidores no Curso "BPMN e Melhores Práticas de Modelagem" EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		7.910,44		-	7.910,44	100,00%		-
	2011-166905 Pós Graduação em Perícia Médica - Fundação UNIMED		17.782,56		2.963,76	3.951,68	22,22%		13.830,88
	2011-165046 Participação de Servidora no VII Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais - IBDP EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		790,00		-	790,00	100,00%		-
	2011-170145 Inscrição de Servidor no 7º Seminário Nacional Ouvidores e Ouidorias: Uma Análise dos Modelos e Práticas de Gestão - Instituto Brasileiro Pró-Cidadania EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		1.590,00		-	1.590,00	100,00%		-
	2011-170039 Inscrição de servidor no curso "Comunicação Interna" do Programa CADEMP (FGV) EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		900,00		900,00	900,00	100,00%		-
	2011-164467 Inscrição de 04 (quatro) servidores no Curso de Delphi - NTIL Nascimento's Tecnologia da Informação Ltda EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		6.400,00		6.400,00	6.400,00	100,00%		-
	2011-181680 Inscrição de servidores no curso "Gestão da Terceirização na Administração Pública" EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		3.660,00		-	3.660,00	100,00%		-
	2011-173189 Inscrição de servidores no curso "Gestão Patrimonial no Serviço Público" EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		3.960,00		3.960,00	3.960,00	100,00%		-
	2011-180626 Participação de servidoras no I Congresso Brasileiro de Cerimonial do Judiciário EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		3.320,00		3.320,00	3.320,00	100,00%		-

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado		Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014			
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	
01	Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ	6.146.171,21 (*)	5.555.728,76	90,39%	183.739,26	2.263.175,97	40,74%	36,82%	3.292.552,79
01	Capacitação de Servidores	5.995.727,93	5.539.872,92	92,40%	183.739,26	2.247.320,13	40,57%	37,48%	3.292.552,79
	2011-179468 Inscrição de servidor em curso de curta duração da FGV sobre custos EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		900,00		900,00	900,00	100,00%		-
	2011-156280 Pós-graduação em Engenharia Civil: Sistemas Construtivos de Edificações (2 servidores)		12.270,00		-	-	0,00%		12.270,00
	2011-0172201 Pós-graduação em Gestão de Projetos		134.232,00		10.528,00	10.528,00	7,84%		123.704,00
	2011-196677 Participação de servidoras no 4º Congresso Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		800,00		800,00	800,00	100,00%		-
	2011-189355 Inscrição de servidor no Seminário Nacional de Concurso Público EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		2.490,00		2.490,00	2.490,00	100,00%		-
	2011-208872 Contratação de palestrantes para "Programa de Preparação para Aposentadoria" - Segunda Edição EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		4.100,00		4.100,00	4.100,00	100,00%		-
	2011-213443 Inscrição de servidora no XIX Congresso Brasileiro de Perícias Médicas EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		1.300,00		1.300,00	1.300,00	100,00%		-
	2011-218483 Inscrição de servidora no XVIII Congresso Brasileiro de Custos EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		450,00		450,00	450,00	100,00%		-
	2011-227755 Inscrição de Servidores no Curso Externo "Análise de Pontos por Função com Aplicações: Teoria e Prática" EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		11.916,00		11.916,00	11.916,00	100,00%		-
	2011-224261 VIII Congresso Brasileiro de Direito de Família EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		650,00		650,00	650,00	100,00%		-
	2011-211630 Congresso Brasileiro de direito Notarial e de Registro EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		893,00		893,00	893,00	100,00%		-
	2011-224998 VIII Congresso Brasileiro de Direito de Família EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		650,00		650,00	650,00	100,00%		-
	2011-243851 Curso "Atualização em Catalogação: AACR2 em MARC 21 - FRBR X RDA - O que vai mudar ?		2.400,00		-	-	0,00%		2.400,00
	2012-001021 Pós-graduação em Finanças e Gestão Corporativa - AVM Educacional		2.400,00		-	-	0,00%		2.400,00
	2011-261782 Projeto de Treinamento e Desenvolvimento Institucional - Prestação de Ações de Capacitação (Pgto. Horas-Aula - 1º sem/2012)		1.439.833,64		-	-	0,00%		1.439.833,64
02	Participação em Cursos na área de gestão e qualidade	6.700,00	5.415,00	80,82%	-	5.415,00	100,00%	80,82%	-
	2011-049976 Curso de Gestão por Competências - IBMEC EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		5.415,00		-	5.415,00	100,00%		-
05	Curso "M.B.A em Gestão e Produção Cultural"	3.110,00	3.110,00	100,00%	-	3.110,00	100,00%	100,00%	-
	2008-066949 Curso "M.B.A em Gestão e Produção Cultural" EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		3.110,00		-	3.110,00	100,00%		-
06	Curso de Pós-Graduação - Gerenciamento de Projeto	1.190,00	1.190,00	100,00%	-	1.190,00	100,00%	100,00%	-
	2008-188657 Curso de Pós-Graduação - Gerenciamento de Projeto EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.190,00		-	1.190,00	100,00%		-
07	Curso de Mediação para Magistrados e Servidores - Convênio com o Ministério da Justiça	6.140,84	6.140,84	100,00%	-	6.140,84	100,00%	100,00%	-
	2008-313487 Curso de Mediação para Magistrados e Servidores - Convênio com o Ministério da Justiça (Vl. Total = R\$ 307.042,25, sendo R\$ 300.901,41 custeado pelo Ministério e R\$ 6.140,84 pelo TJ) EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		6.140,84		-	6.140,84	100,00%		-
03	Desenvolver e implementar ações de Gestão Estratégica de Pessoas no PJERJ, com foco em competências	3.131.255,63	3.015.718,59	96,31%	519.878,64	2.238.607,99	74,23%	71,49%	777.110,60
01	Projeto Matriz de Competência - Sistema Skillo	458.920,00	458.920,00	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	458.920,00
	2008-259322 Projeto Matriz de Competência - Sistema Skillo		458.920,00		-	-	0,00%		458.920,00
02	Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas	2.672.335,63	2.556.798,59	95,68%	519.878,64	2.238.607,99	87,56%	83,77%	318.190,60
	2009-237842 Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas - Micelli & Associados Ltda.		2.556.798,59		519.878,64	2.238.607,99	87,56%		318.190,60
04	Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ	1.399.215,00(*)	549.000,00	39,24%	98.497,37	339.800,00	61,89%	24,29%	209.200,00
01	Realização de Auditorias Internas	251.640,00	140.800,00	55,95%	44.897,37	140.800,00	100,00%	55,95%	-
	2009-262662 Contratação Auditoria Interna IBQN		140.800,00		44.897,37	140.800,00	100,00%		-
02	Realização de Auditorias Externas	365.200,00	365.200,00	100,00%	53.600,00	156.000,00	42,72%	42,72%	209.200,00
	2009-116489 Contratação Direta Fundação Carlos Alberto Vanzolini		365.200,00		53.600,00	156.000,00	42,72%		209.200,00
05	Capacitação em Implementação de Escritório de Projetos - PMO	43.000,00	43.000,00	100,00%	-	43.000,00	100,00%	100,00%	-
	2011-059008 Contratação do curso Capacitação em Implementação de Escritório de Projetos-PMO - 3GEN Consultoria Empresarial EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		43.000,00		-	43.000,00	100,00%		-

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

ANEXO III
EXECUÇÃO DO PAG 2010/2014
ATÉ 31/JAN/2012

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado		Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014			R\$	
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado		
05	Consolidar o Quadro de Auditores Internos do PJERJ	337.314,99 ^(*)	86.583,50	25,67%	9.082,00	50.255,50	58,04%	14,90%	36.328,00	
01	Curso de Auditor Líder	86.583,50	86.583,50	100,00%	9.082,00	50.255,50	58,04%	58,04%	36.328,00	
	2010-103620 Curso de Auditor Líder ISO 9001:2008 EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		16.426,00		-	16.426,00	100,00%		-	
	2010-103620 Inclusão de 01 servidora no Curso de Auditor Líder ISO 9001:2008 EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.042,50		-	2.042,50	100,00%		-	
	2011-042100 Inscrição de 30 servidores no Curso de Auditor Líder ISO 9001:2008 - ano 2011		68.115,00		9.082,00	31.787,00	46,67%		36.328,00	
09	Projeto Desenvolver - 1ª Instância	4.000.000,00	244.800,00	6,12%	108.800,00	176.800,00	72,22%	4,42%	68.000,00	
01	Programa de Desenvolvimento Gerencial para Escrivães e REs do Judiciário Fluminense	4.000.000,00	244.800,00	6,12%	108.800,00	176.800,00	72,22%	4,42%	68.000,00	
	2011-061663 Contratação de professores para cursos de capacitação referentes ao Projeto Desenvolver		244.800,00		108.800,00	176.800,00	72,22%		68.000,00	
12	Atualização do Acervo Bibliográfico	734979,69	546.971,47	74,42%	83.710,61	214.140,61	39,15%	29,14%	332.830,86	
01	Atualização do Acervo Bibliográfico	734.979,69	546.971,47	74,42%	83.710,61	214.140,61	39,15%	29,14%	332.830,86	
	2009-231814 Aquisição de Livros Capital e Niterói		3.261,53		-	868,00	26,61%		2.393,53	
	2010-119426 Livros EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		6.332,70		-	6.332,70	100,00%		-	
	2010-141602 Aquisição de Livros		16.119,00		1.503,00	12.963,00	80,42%		3.156,00	
	2010-159273 Livros		9.667,80		8.949,90	8.949,90	92,57%		717,90	
	2010-240726 Livros		12.572,50		11.360,50	11.360,50	90,36%		1.212,00	
	2011-005869 Livros - exercício 2011		441.935,00		14.350,00	120.524,80	27,27%		321.410,20	
	2010-295524 Livros - atualização do acervo da Biblioteca do TJERJ e diversas UO		28.535,94		23.908,21	27.286,51	95,62%		1.249,43	
	2011-079837 Renovação de assinatura do periódico "Juris Plenum" em DVD - jan-dez/2011 EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		800,00		-	800,00	100,00%		-	
	2011-079836 Livros - atualização do acervo da Biblioteca do TJERJ e diversas UO		26.447,00		23.639,00	25.055,20	94,74%		1.391,80	
	2011-241808 Assinatura da Biblioteca Forense Digital - versão WEB (12 meses)		1.300,00		-	-	0,00%		1.300,00	
TOTAL		16.266.982,12^(*)	9.998.802,32	61,47%	1.003.707,88	5.282.780,07	52,83%	32,48%	4.716.022,25	

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado		Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014			R\$	
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado		
01	Melhoria e ampliação da infraestrutura de TI	421.500,00 ^(*)	90.675,00	21,51%	-	90.675,00	100,00%	21,51%	-	
01	Aquisição de 975 Leitores de Códigos de Barras	90.675,00	90.675,00	100,00%	-	90.675,00	100,00%	100,00%	-	
	2010-109392 Aquisição de 975 (novecentos e setenta e cinco) Leitores de Código de Barras EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		90.675,00		-	90.675,00	100,00%		-	
02	Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras	13.379.594,89 ^(*)	12.522.738,88	93,60%	6.178.988,88	10.322.738,88	82,43%	77,15%	2.200.000,00	
01	Aquisição Notebooks	495.924,00	495.924,00	100,00%	-	495.924,00	100,00%	100,00%	-	
	2010-070625 Aditivo à aquisição de Notebooks - "Carona" TJMA: acréscimo de 187 notebooks (25%) EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		495.924,00		-	495.924,00	100,00%		-	
02	Aquisição de 150 Impressoras Autenticadoras	156.862,01	151.506,00	96,59%	-	151.506,00	100,00%	96,59%	-	
	2010-215270 Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Impressoras Autenticadoras EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		151.506,00		-	151.506,00	100,00%		-	
03	Aquisição de 8000 Monitores	3.496.320,00	3.496.320,00	100,00%	-	3.496.320,00	100,00%	100,00%	-	
	2010-159374 Aquisição de 8.000 (oito mil) Monitores LCD Extra p/ Serventias Virtuais EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.496.320,00		-	3.496.320,00	100,00%		-	
04	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Impressoras Offset Bicolor	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	2.200.000,00	
	2010-192884 Aquisição de duas impressoras offset bicolor		2.200.000,00		-	-	0,00%		2.200.000,00	
10	Aquisição de microcomputadores	5.625.488,88	5.625.488,88	100,00%	5.625.488,88	5.625.488,88	100,00%	100,00%	-	
	2011-174471 Aquisição de 3.663 microcomputadores - "carona" CNJ EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		5.625.488,88		5.625.488,88	5.625.488,88	100,00%		-	
11	Aquisição de Sistema para Pesquisa de Conteúdo e de Unidade de Hot Backup	553.500,00	553.500,00	100,00%	553.500,00	553.500,00	100,00%	100,00%	-	
	2011-206236 Aquisição de 1 (um) Sistema para Pesquisa de Conteúdo e de 1 (uma) Unidade de Hot Backup - "carona" TRT 4ª Região EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		553.500,00		553.500,00	553.500,00	100,00%		-	
04	Garantir alta disponibilidade dos sistemas mediante Base de Dados de Contingência	7.243.831,14 ^(*)	2.483.765,55	34,29%	-	2.483.765,55	100,00%	34,29%	-	
01	Aquisição de 01(um) Computador SRVs RISC 2010	2.483.765,55	2.483.765,55	100,00%	-	2.483.765,55	100,00%	100,00%	-	
	2010-096376 Aquisição de Servidor RISC "Carona" BACEN EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		2.483.765,55		-	2.483.765,55	100,00%		-	

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
				OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014				
				R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado		R\$
05	Contingenciamento da Rede Corporativa	12.416.107,52	338.252,00	2,72%	-	338.252,00	100,00%	2,72%	-
01	Aquisição de 02 (dois) Switches de Camada 7 p/ Rede 2010-251366 Aquisição de Switch camada 7 EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre	741.397,57	338.252,00	45,62%	-	338.252,00	100,00%	45,62%	-
TOTAL		42.356.176,88^(*)	15.435.431,43	36,44%	6.178.988,88	13.235.431,43	85,75%	31,25%	2.200.000,00

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
				OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014				
				R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado		R\$
01	Plano de Obras - Planejamento Estratégico do PJERJ	223.117.575,79	222.804.095,98	99,86%	37.475.715,48	189.787.986,54	85,18%	85,06%	33.016.109,44
01	Construção da Lâmina Central do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital 2010-118680 Obra de Construção do Prédio da Lâmina Central 1º Termo Aditivo (1,15%) 2º Termo Aditivo (8,14%) 3º Termo Aditivo (9,13%)	157.869.503,60	157.869.503,60	100,00%	35.167.553,09	126.610.444,39	80,20%	80,20%	31.259.059,21
02	Construção das Lâminas IV e V do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital 2009-056113 Obra de Construção das Lâminas IV e V 1º Termo Aditivo (3,10%) 5º Termo Aditivo (13,17%) 1º Reajuste 6º Termo Aditivo (7,36%) Reconhecimento de dívida	34.471.828,49	34.471.828,49	100,00%	-	34.424.481,91	99,86%	99,86%	47.346,58
03	Readequação do Espaço Físico do 1º Pavimento da Lâmina I do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital 2007-199393 Saldo da Obra de Readequação do 1º Pavimento da Lâmina I 2º Termo Aditivo (4,36%) 1º Reajuste 3º Termo Aditivo (5,66%) 2º Reajuste Taxa de Administração Desconto recebido por antecipação de pagamento de faturas Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra	853.458,92	539.979,11	63,27%	-	68.814,91	12,74%	8,06%	471.164,20
04	Restauração do Prédio do TACRIM 2008-148626 Obra de Reforma e Restauração do Prédio do Antigo TACRIM 4º Termo Aditivo (10,43%) 5º Termo Aditivo (8,35%) 1º Reajuste 2º Reajuste	16.432.120,16	16.432.120,16	100,00%	628.740,78	15.763.732,19	95,93%	95,93%	668.387,97
05	Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das Secretarias do Complexo do Fórum Central da Comarca de Niterói 2009-326823 Restauração do Antigo Fórum Criminal e Reforma das Fachadas e Cobertura do Edifício das Secretarias da Comarca de Niterói 2º Termo Aditivo (7,92%) 3º Termo Aditivo (9,27%)	12.602.046,40	12.602.046,40	100,00%	1.679.421,61	12.031.894,92	95,48%	95,48%	570.151,48
06	Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Cachoeiras de Macacu EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre 2008-97608 Obra de Construção do Fórum de Cachoeiras de Macacu 1º Reajuste Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra	211.942,50	211.942,50	100,00%	-	211.942,50	100,00%	100,00%	-
07	Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Santo Antônio de Pádua EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre 2007-111170 Saldo da Obra de Construção do Fórum de Santo Antônio de Pádua 1º Termo Aditivo (1,13%) 1º Reajuste Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra	676.675,72	676.675,72	100,00%	-	676.675,72	100,00%	100,00%	-
02	Comarca da Capital	243.168.344,89 ^(*)	216.121.236,22	88,88%	20.279.380,36	75.512.284,92	34,94%	31,05%	140.608.951,30
02	Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre 2009-189034 Obra de Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre Reconhecimento de Dívida	296.077,33	296.077,33	100,00%	-	296.077,33	100,00%	100,00%	-

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
			R\$	R\$	% do previsto atualizado	OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014			R\$
						R\$	R\$	% do contratado		
02	Comarca da Capital	243.168.344,89^(*)	216.121.236,22	88,88%	20.279.380,36	75.512.284,92	34,94%	31,05%	140.608.951,30	
05	Centro de Informação Adicional (Arquivo Central) EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre 2010-206909 Obra no Centro de Digitalização de São Cristóvão corrigido erro material no valor contratado 1º Termo Aditivo (16,79%) Desconto recebido por antecipação de pagamento de faturas	2.707.712,25	2.678.743,04	98,93%	-	2.678.743,04	100,00%	98,93%	-	
06	Novo Fórum Regional da Leopoldina 2010-009785 Obra de Construção do Fórum Regional de Leopoldina	35.889.654,92	35.834.472,71	99,85%	5.293.582,57	34.032.072,11	94,97%	94,82%	1.802.400,60	
09	Ampliação e Reforma do Fórum Regional da Barra da Tijuca EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre 2008-184107 Obra de Ampliação e Reforma 1º Termo Aditivo (7,43%) 3º Termo Aditivo (19,38%) Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra 2010-296877 Reembolso referente ao Equilíbrio Econômico Financeiro do contrato	724.783,09	724.783,09	100,00%	45.214,86	724.783,09	100,00%	100,00%	-	
12	Reforma da Lâmina III com Construção do Prédio Anexo 2010-238496 Obra de reforma do prédio da Lâmina III com construção do prédio anexo	70.741.507,00	70.741.507,00	100,00%	10.195.215,25	10.889.789,04	15,39%	15,39%	59.851.717,96	
14	Construção do Edifício Sede da Presidente Vargas EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre 2010-283468 Obra de construção do edifício sede da Presidente Vargas Rescisão amigável do contrato, com previsão de saldo para ressarcimento à contratada	106.142,12	106.142,12	100,00%	-	106.142,12	100,00%	100,00%	-	
15	Nova EMERJ 2010-277647 Obra de reforma e adequação de prédio para Escola da Magistratura do Rio de Janeiro - EMERJ 1º Termo Aditivo (7,90%) 2011-203500 Nova EMERJ - Reforma do antigo prédio da PGE	38.142.838,48 ^(*)	38.041.629,88	99,73%	199.999,94	21.043.182,45	55,32%	55,17%	16.998.447,43	
16	Fórum de Campo Grande 2011-014608 Obra de Construção do Prédio do Fórum de Campo Grande	30.979.780,20	29.799.000,00	96,19%	2.951.848,59	2.951.848,59	9,91%	9,53%	26.847.151,41	
17	Ampliação do Fórum Regional de Bangu 2011-038312 Indenização decorrente de desapropriação da área a ser destinada para a ampliação do Fórum de Bangu EXECUÇÃO FINALIZADA - 2011-225005 Obra de Construção do Anexo do Fórum Regional de Bangu	37.503.288,80	35.614.638,06	94,96%	-	1.196.128,00	3,36%	3,19%	34.418.510,06	
18	Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão 2011-013312 Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão 1º Termo Aditivo (11,86%)	1.144.333,75	1.118.809,56	97,77%	928.639,38	928.639,38	83,00%	81,15%	190.170,18	
19	Substituição das Janelas do Fórum Regional da Ilha do Governador 2011-086960 Substituição das Janelas do Fórum Regional da Ilha do Governador	1.239.822,79	1.165.433,43	94,00%	664.879,77	664.879,77	57,05%	53,63%	500.553,66	
03	Comarcas de Entrância Especial	89.496.764,71^(*)	78.008.231,35	87,16%	-	552.763,32	0,71%	0,62%	77.455.468,03	
01	Novo Fórum de São Gonçalo - Regional de Alcântara 2011-166990 Obra de Construção do Fórum Regional de Alcântara	41.524.996,97	38.757.000,00	93,33%	-	-	0,00%	0,00%	38.757.000,00	
03	Reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis 2010-112827 Obra de reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra já que foi extinta a Comissão de Aceitação Definitiva da Obra conforme publicação no DJERJ do dia 13/01/12	587.235,53	552.763,32	94,13%	-	552.763,32	100,00%	94,13%	-	
08	Fórum de Volta Redonda 2008-181104 Reembolso referente ao Equilíbrio Econômico Financeiro da Obra do Fórum de Volta Redonda (proc.2005-289499)	1.149.179,90	1.149.179,90	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	1.149.179,90	
09	Novo Fórum de Teresópolis 2011-231193 Obra de Construção do Fórum de Teresópolis	38.274.571,93	37.549.288,13	98,11%	-	-	0,00%	0,00%	37.549.288,13	
04	Comarcas de Segunda Entrância	226.906.911,23^(*)	181.393.122,55	79,94%	1.936.028,93	2.976.028,93	1,64%	1,31%	178.417.093,62	
01	Fórum de Seropédica 2008-145468 Aquisição de terreno para construção do Fórum da Comarca de Seropédica EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00%	-	1.040.000,00	100,00%	100,00%	-	
02	Anexo ao Fórum de Rio das Ostras 2011-149769 Obra de construção do anexo do Fórum da Comarca de Rio das Ostras em substituição ao processo nº2010-186570	10.523.610,67	9.484.954,26	90,13%	203.706,19	203.706,19	2,15%	1,94%	9.281.248,07	

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado		Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014				
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado		R\$
04	Comarcas de Segunda Entrância	226.906.911,23^(*)	181.393.122,55	79,94%		1.936.028,93	2.976.028,93	1,64%	1,31%	178.417.093,62
03	Novo Fórum de São João da Barra 2011-110344 Construção de novo prédio do Fórum da Comarca de São João da Barra	18.447.292,42	18.445.447,69 18.445.447,69	99,99%		-	-	0,00%	0,00%	18.445.447,69
05	Reforma do Sistema de Incêndio do Fórum de Três Rios 2009-261166 Reforma das instalações de prevenção e combate a incêndio e iluminação de emergência do Fórum da Comarca de Três Rios	95.434,29	95.199,19 95.199,19	99,75%		76.772,18	76.772,18	80,64%	80,45%	18.427,01
06	Novo Fórum de Angra dos Reis 2011-129526 Obra de Construção do Novo Fórum de Angra dos Reis	42.514.034,74	39.338.336,41 39.338.336,41	92,53%		760.487,78	760.487,78	1,93%	1,79%	38.577.848,63
07	Novo Fórum de Rio Bonito 2011-176117 Obra de Construção do Novo Fórum de Rio Bonito	29.770.562,91	28.877.000,00 28.877.000,00	97,00%		827.475,68	827.475,68	2,87%	2,78%	28.049.524,32
08	Reforma Externa do Prédio do Fórum da Comarca de Queimados 2011-173806 Obra de Reforma Externa do Prédio do Fórum da Comarca de Queimados	738.420,20	626.185,00 626.185,00	84,80%		67.587,10	67.587,10	10,79%	9,15%	558.597,90
09	Novo Fórum de Itaboraí 2011-181251 Obra de Construção do Fórum da Comarca de Itaboraí	41.063.972,52	39.887.000,00 39.887.000,00	97,13%		-	-	0,00%	0,00%	39.887.000,00
10	Novo Fórum de Nilópolis 2011-216502 Obra de Construção do Fórum da Comarca de Nilópolis	44.900.605,13	43.599.000,00 43.599.000,00	97,10%		-	-	0,00%	0,00%	43.599.000,00
05	Comarcas de Primeira Entrância	29.829.118,45	29.829.118,45	100,00%		6.237.352,88	22.760.363,43	76,30%	76,30%	7.068.755,02
01	Fórum de Casimiro de Abreu 2010-054065 Obra de construção do fórum de Casimiro de Abreu	11.549.027,00	11.549.027,00 11.549.027,00	100,00%		3.091.990,52	10.391.468,53	89,98%	89,98%	1.157.558,47
02	Novo Fórum de Iguaba Grande 2010-169349 Obra de construção do fórum de Iguaba Grande 1º Termo Aditivo (7,27%) 2º Termo Aditivo (2,38%)	9.758.929,30	9.758.929,30 8.899.943,88 647.253,24 211.732,18	100,00%		1.016.367,75	5.802.265,25	59,46%	59,46%	3.956.664,05
03	Novo Fórum de Arraial do Cabo 2010-151149 Obra de construção do fórum de Arraial do Cabo 2º Termo Aditivo (1,35%)	8.521.162,15	8.521.162,15 8.407.833,07 113.329,08	100,00%		2.128.994,61	6.566.629,65	77,06%	77,06%	1.954.532,50
TOTAL		812.518.715,07^(*)	728.155.804,55	89,62%		65.928.477,65	291.589.427,14	40,04%	35,89%	436.566.377,41

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado		Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014				
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado		R\$
01	Projetos Especiais	14.415.180,11	14.415.180,11	100,00%		380.871,19	3.254.524,43	22,58%	22,58%	11.160.655,68
01	Projeto Justiça Permanente 2008-264072 Projeto Justiça Permanente - VI. Total R\$ 60.200,00	60.200,00	60.200,00 60.200,00	100,00%		-	-	0,00%	0,00%	60.200,00 60.200,00
02	Pais Trabalhando 2006-293186 Projeto Pais Trabalhando - Convênio com término previsto para 31/05/2011	2.616.206,91	2.616.206,91	100,00%		-	2.554.062,78	97,62%	97,62%	62.144,13 62.144,13
03	Começar de Novo 2010-009308 Projeto Começar de Novo	8.515.047,00	8.515.047,00	100,00%		190.907,44	502.913,19	5,91%	5,91%	8.012.133,81 8.012.133,81
04	Cidadania e Trabalho 2010-106542 Projeto Cidadania e Trabalho - Pró Surdo	3.223.726,20	3.223.726,20	100,00%		189.963,75 189.963,75	197.548,46 197.548,46	6,13%	6,13%	3.026.177,74 3.026.177,74
02	Convênios	78.794.912,55^(*)	67.603.100,85	85,80%		21.049.464,02	50.249.904,13	74,33%	63,77%	17.353.196,72
01	Convênio com o Poder Executivo - Segurança (Termo nº 003/925/2009) 2009-333790 Convênio com o Poder Executivo - Segurança (Termo nº 003/925/2009)	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%		21.049.464,02	42.715.499,06	71,19%	71,19%	17.284.500,94 17.284.500,94
03	76ª Delegacia Policial de Niterói (Termo nº 003/257/2007) EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre 2009-327191 Obra de Reforma da 76ª DP - Novo Projeto Básico Cancelamento do saldo financeiro da execução da obra	4.642.385,57	3.230.616,61 3.871.790,42 (641.173,81)	69,59%		-	3.230.616,61	100,00%	69,59%	-
04	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói (Termo nº 003/257/2007) 2009-327187 Obra do Posto Regional de Polícia Técnico Científica de Niterói	4.372.484,24	4.372.484,24	100,00%		-	4.303.788,46	98,43%	98,43%	68.695,78 68.695,78

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
				OUT/11 a JAN/12		TOTAL 2010/2014			
				R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	94.594.760,49 ^(*)	63.948.284,01	67,60%	5.271.140,24	55.691.629,68	87,09%	58,87%	8.256.654,33
01	Aquisições de Material Permanente	8.295.191,13 ^(*)	7.836.719,52	94,47%	906.871,80	4.694.889,01	59,91%	56,60%	3.141.830,51
	2008-241494 01 (uma) empilhadeira EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		74.500,00		-	74.500,00	100,00%		-
	2008-292172 Ferramentas EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		595,50		-	595,50	100,00%		-
	2008-313931 Persianas Cancelamento do saldo a pagar, tendo em vista o fim do contrato				-				-
	2009-006631 Caixa guarda chave com martelinho para restrição de acesso à cobertura do prédio da Lâmina III EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		124,00		-	124,00	100,00%		-
	2009-182116 Registro de Preços: utensílios para Serviço de Alimentação		36.176,18		-	27.905,83	77,14%		8.270,35
	2009-190446 Registro de Preços: Materias da Família A - Componentes para Rede Lógica e Eletrônica EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		34.463,10		-	34.463,10	100,00%		-
	2009-244735 DVDs, cafeteiras, câmeras, fornos e calculadoras EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		18.688,00		-	18.688,00	100,00%		-
	2009-244735 Acréscimo contratual DVDs, cafeteiras, câmeras, fornos e calculadoras EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		4.156,00		-	4.156,00	100,00%		-
	2009-264844 Aparelhos para medição de pressão arterial EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		245,00		-	245,00	100,00%		-
	2009-266782 Rádio Bidirecional EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		12.285,00		-	12.285,00	100,00%		-
	2009-270323 Acréscimo de 14,62% à Aquisição de Carrinhos EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		4.895,00		-	4.895,00	100,00%		-
	2009-270813 Ferramentas Diversas EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		14,50		-	14,50	100,00%		-
	2009-273667 Placas de Mesa EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		192,00		-	192,00	100,00%		-
	2009-276792 Livros EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		173.539,00		-	173.539,00	100,00%		-
	2009-298784 Impressora Jato de Tinta para impressão em CD e DVD EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.032,00		-	1.032,00	100,00%		-
	2009-320315 Aparelhos condicionadores de ar tipo "split" - Registro de Preços		188.634,00		14.760,00	166.934,00	88,50%		21.700,00
	2010-009302 Câmeras fotográficas semi-profissionais e gravador de áudio digital EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		20.670,00		-	20.670,00	100,00%		-
	2010-012955 Cadeiras de rodas EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		48.960,00		-	48.960,00	100,00%		-
	2010-029805 Bebedouros Elétricos, Purificador de Água e Refrigeradores EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		330.597,50		-	330.597,50	100,00%		-
	2010-029805 1º Termo Aditivo (24,40%) Bebedouros Elétricos, Purificador de Água e Refrigeradores		80.658,90		-	55.486,90	68,79%		25.172,00
	2010-056593 Televisores e DVD Players para Centrais de Penas Alternativas EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		8.372,00		-	8.372,00	100,00%		-
	2010-056684 Registro de Preços: Carrinhos para Processos e Expedientes EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		80.186,00		-	80.186,00	100,00%		-
	2010-059572 Ventiladores - Registro de Preços		25.554,00		-	25.290,00	98,97%		264,00
	2010-059573 Acréscimo contratual Bandeiras e Acessórios EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		5.450,40		-	5.450,40	100,00%		-
	2010-060459 Leitores de smart card para implantação do Processo Eletrônico EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		18.600,00		-	18.600,00	100,00%		-
	2010-083767 Ferramentas para uso em carpintaria EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		777,80		-	777,80	100,00%		-
	2010-090302 Escada dupla esticável Cancelamento do contrato				-				-
	2010-091695 Empilhadeira para Divisão de Almoxarifado EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		43.345,00		-	43.345,00	100,00%		-
	2010-093176 Máquina de gravação de chapas EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		287.166,60		-	287.166,60	100,00%		-
	2010-093511 Aparelhos de Fax Bobina - Registro de Preços EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		182.000,00		-	182.000,00	100,00%		-
	2010-094067 Paineleletrônico para senhas		15.145,00		3.800,00	7.490,00	49,46%		7.655,00
	2010-101279 Televisores, DVD players, suportes de TV e distribuidores de sinais para Centros de Mediação EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		27.479,68		-	27.479,68	100,00%		-
	2010-101789 Webcams, Microfones, Mesas de Som e Hub USB EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		783.300,00		-	783.300,00	100,00%		-
	2010-106285 Registro de Preços para Aquisição de Bombas Hidráulicas		92.424,50		-	86.132,00	93,19%		6.292,50
	2010-107475 Projetor multimídia portátil para cursos nas Comarcas do 4º NUR EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		76.710,00		-	76.710,00	100,00%		-
	2010-107475 Acréscimo para Projetor multimídia portátil para cursos nas Comarcas do 4º NUR EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		18.410,00		500,00	18.410,00	100,00%		-
	2010-121870 Sistema de Posicionamento Global - GPS EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.575,00		-	1.575,00	100,00%		-
	2010-127133 Aquisição de Cama Beliche para a Brigada de Incêndio EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		478,00		-	478,00	100,00%		-

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(**) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado		Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014			
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	94.594.760,49 ^(*)	63.948.284,01	67,60%	5.271.140,24	55.691.629,68	87,09%	58,87%	8.256.654,33
01	Aquisições de Material Permanente	8.295.191,13 ^(*)	7.836.719,52	94,47%	906.871,80	4.694.889,01	59,91%	56,60%	3.141.830,51
	2010-127176 Carro plataforma para Serviço de Alimentação EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		700,00		-	700,00	100,00%		-
	2010-132184 Bebê conforto, cadeirinha e assento EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		44.245,00		-	44.245,00	100,00%		-
	2010-136727 Mesas troca-fraldas para Lâmina EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		19.440,00		-	19.440,00	100,00%		-
	2010-136727 Acréscimo de 25% Mesas troca-fraldas para Lâmina EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		3.888,00		-	3.888,00	100,00%		-
	2010-150649 Ventilador pneumático para ventilação pulmonar artificial EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		7.161,00		-	7.161,00	100,00%		-
	2010-153363 Máquina plastificadora EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		368,00		-	368,00	100,00%		-
	2010-158780 Quadros magnéticos e quadros brancos EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		5.644,13		-	5.644,13	100,00%		-
	2010-158780 Acréscimo à aquisição de quadros brancos EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		551,56		-	551,56	100,00%		-
	2010-162382 Bandeiras para Fórum de Niterói EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		392,00		-	392,00	100,00%		-
	2010-174288 Cafeteiras (01 industrial e 20 elétricas) EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.278,00		-	3.278,00	100,00%		-
	2010-175775 Aquisição de Relógios de Parede EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		84,00		-	84,00	100,00%		-
	2010-179453 Carros plataforma e aspirador de pó EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.376,00		-	3.376,00	100,00%		-
	2010-180443 Termômetros para Fórum de Miracema e Fórum de Nova Friburgo		678,79		-	-	0,00%		678,79
	2010-180682 Interfone com câmera para instalação no DESEP EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		893,00		-	893,00	100,00%		-
	2010-180690 Cavaletes tipo "flip chart" EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		345,80		-	345,80	100,00%		-
	2010-183010 Balanças digitais para pesagem de extintores de CO2 EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		260,00		-	260,00	100,00%		-
	2010-184929 Ferramentas Diversas EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		13.026,00		-	13.026,00	100,00%		-
	2010-185064 Escada esticável dupla para Diretoria do Fórum de Itaguaí		566,40		-	-	0,00%		566,40
	2010-193764 Materiais da família Ferramentas Manuais EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		11.684,88		-	11.684,88	100,00%		-
	2010-198010 Martelos de unha e alicates para emplaquetadores DEPAM EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		276,00		-	276,00	100,00%		-
	2010-200782 Armários claviculários - 30 chaves EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		5.115,00		-	5.115,00	100,00%		-
	2010-208563 Aquisição de Cofres EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		18.742,00		-	18.742,00	100,00%		-
	2010-209010 Registro de preços para câmeras fotográficas digitais		17.560,00		-	15.365,00	87,50%		2.195,00
	2010-209869 Aquisição de Escada e Biombo Hospitalar EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		456,65		-	456,65	100,00%		-
	2010-210305 Escadas de alumínio com 3 degraus EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.678,00		-	3.678,00	100,00%		-
	2010-210307 Registro de preços para máquinas de calcular e quadros de avisos		15.840,00		-	-	0,00%		15.840,00
	2010-213764 Guilhotinas EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.196,80		-	1.196,80	100,00%		-
	2010-218233 Registro de preços para suportes para TV LCD e ventiladores de mesa		119.907,00		21.686,00	59.508,50	49,63%		60.398,50
	2010-218717 Materiais Diversos Seccionadora Horizontal EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		38.890,00		-	38.890,00	100,00%		-
	2010-232353 Freezers para Bares dos Magistrados EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		7.790,00		-	7.790,00	100,00%		-
	2010-232355 Fornos elétricos para Bares dos Magistrados EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		7.920,00		-	7.920,00	100,00%		-
	2010-234262 Câmera filmadora digital para VEP EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.400,00		-	1.400,00	100,00%		-
	2010-236907 Materiais diversos para Divisão de Marcenaria (serras tico-tico e furadeiras) EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		11.080,00		-	11.080,00	100,00%		-
	2010-237613 Bebedouros Elétricos, Fornos de Microondas, Purificador de Água e Refrigeradores (Registro de Preços)		1.011.312,00		178.200,00	550.098,00	54,39%		461.214,00
	2010-244998 Prensa de relevo a seco (marca d'água para VEP) EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		395,00		-	395,00	100,00%		-
	2010-247306 Aquisição de Maletas para pastas e Organizador de Chaves EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.105,00		-	1.105,00	100,00%		-
	2010-254903 Bandeiras EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		254,00		-	254,00	100,00%		-
	2010-270186 Lupa eletrônica EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		1.669,00		-	1.669,00	100,00%		-
	2010-270469 Placas de Mesa - exercício 2011		3.240,00		576,00	1.836,00	56,67%		1.404,00
	2010-272094 Registro de Preços para máquinas de calcular		66.880,00		-	33.440,00	50,00%		33.440,00
	2010-276030 Registro de Preços para equipamentos de ar condicionado e "self contained"		1.075.380,00		151.540,00	151.540,00	14,09%		923.840,00

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(**) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014			
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	94.594.760,49 ^(*)	63.948.284,01	67,60%	5.271.140,24	55.691.629,68	87,09%	58,87%	8.256.654,33
01	Aquisições de Material Permanente	8.295.191,13 ^(*)	7.836.719,52	94,47%	906.871,80	4.694.889,01	59,91%	56,60%	3.141.830,51
	2010-282088 Materiais diversos para Divisão de Controle Patrimonial		4.952,00		-	4.582,00	92,53%		370,00
	2010-286083 Registro de Preços para Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado		382.712,00		47.150,00	200.076,00	52,28%		182.636,00
	2011-005484 Aquisição de 01 Estabilizador		291,16		-	-	0,00%		291,16
	2011-008090 Relógios de Protocolo - Registro de Preços		79.200,00		-	29.700,00	37,50%		49.500,00
	2011-013950 Cavaletes tipo "flip chart", quadros magnéticos brancos e numeradores automáticos EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		7.367,00		-	7.367,00	100,00%		-
	2011-014243 Materiais da família Ferramentas Elétricas EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		59.307,58		-	59.307,58	100,00%		-
	2011-022577 Registro de preços para escadas em alumínio (3, 5 e 7 degraus)		8.800,00		2.760,00	5.480,00	62,27%		3.320,00
	2011-025902 TV 46" para Gabinete da Presidência EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		3.010,00		-	3.010,00	100,00%		-
	2011-030136 Etiquetadoras manuais EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		140,00		-	140,00	100,00%		-
	2011-035369 Divisores de fluxo de fila EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		47.700,00		-	47.700,00	100,00%		-
	2011-038414 Bandeiras		57.932,00		11.892,60	36.958,30	63,80%		20.973,70
	2011-038414 Bandeiras: aditamento do item Bandeira do Município do RJ - 04 panos		336,80		-	-	0,00%		336,80
	2011-041118 Carro Hidráulicos para Pallets EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		3.775,00		-	3.775,00	100,00%		-
	2011-043007 DVD, Forno elétrico, furadeira e suporte de TV EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		18.000,00		-	18.000,00	100,00%		-
	2011-043505 Plataforma Pantográfica Modulada EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		49.800,00		49.800,00	49.800,00	100,00%		-
	2011-043507 Aquisição e instalação de cortinas e cicloramas para Sala Multiuso do CCPJ EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		64.000,00		64.000,00	64.000,00	100,00%		-
	2011-043509 Aquisição e instalação de equipamentos luminotécnicos para Sala Multiuso do CCPJ EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		81.500,00		81.500,00	81.500,00	100,00%		-
	2011-043512 Aquisição de Sistema de Sonorização para Sala Multiuso do CCPJ		216.000,00		-	-	0,00%		216.000,00
	2011-043514 Aquisição de Equipamentos de áudio e Vídeo para o Centro Cultural do Poder Judiciário		18.900,00		1.950,00	1.950,00	10,32%		16.950,00
	2011-044179 Lixeiras em aço inox para o prédio do antigo Palácio da Justiça EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		5.097,00		-	5.097,00	100,00%		-
	2011-044278 Quadros magnéticos brancos e carrinhos metálicos pneumáticos EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		26.935,50		-	26.935,50	100,00%		-
	2011-057884 Camas beliche EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		9.636,00		-	9.636,00	100,00%		-
	2011-059864 Aquisição de Diversos Materiais para Sala Multiuso do CCPJ		3.909,00		-	-	0,00%		3.909,00
	2011-063347 Painel eletrônico para senhas - 12ª Vara de Fazenda Pública EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		7.150,00		-	7.150,00	100,00%		-
	2011-072354 Macas, Biombos e Escadas de dois degraus EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		2.693,60		-	2.693,60	100,00%		-
	2011-075925 Materiais para emplaquetadores do SECAM EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		100,00		-	100,00	100,00%		-
	2011-080662 Registro de Preços para Microondas		67.116,00		6.711,60	20.134,80	30,00%		46.981,20
	2011-081576 Aquisição de Materiais Diversos EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		1.280,00		1.280,00	1.280,00	100,00%		-
	2011-082816 Aspiradores de pó industriais EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		20.100,00		20.100,00	20.100,00	100,00%		-
	2011-083377 Espelhos EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		58.350,00		9.945,00	58.350,00	100,00%		-
	2011-083747 Aquisição de equipamentos para fotografia, filmagem e edição		158.410,00		-	-	0,00%		158.410,00
	2011-088104 Telas portáteis com tripé EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		9.536,00		-	9.536,00	100,00%		-
	2011-088104 Telas portáteis com tripé - Acréscimo de 25% EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		2.384,00		2.384,00	2.384,00	100,00%		-
	2011-088106 Aquisição de painéis eletrônicos, acionadores de chamada e dispensadores manuais para senhas de atendimento		12.862,00		-	-	0,00%		12.862,00
	2011-089145 Secador de ar comprimido para Divisão de Artes Gráficas EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		1.540,00		-	1.540,00	100,00%		-
	2011-094209 Registro de Preços Ventiladores		47.145,00		10.905,00	23.572,50	50,00%		23.572,50
	2011-094588 Registro de Preços Fragmentadora de Papel		312.000,00		78.000,00	78.000,00	25,00%		234.000,00
	2011-095796 Aquisição de pen drive - 4 Gb EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		1.074,00		1.074,00	1.074,00	100,00%		-
	2011-099945 Registro de Preços Numerador Automático		2.400,00		1.200,00	1.200,00	50,00%		1.200,00
	2011-101398 Aquisição de Furadeira/Parafuseira		1.274,00		-	-	0,00%		1.274,00
	2011-102097 Liquidificador com filtro EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		134,00		-	134,00	100,00%		-
	2011-102813 Aquisição de Materiais da Família Ferramentas Chaveiro		35.481,96		-	-	0,00%		35.481,96
	2011-112076 Aquisição de ferramentas diversas para o Serviço de Manutenção de Veículos EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		16.144,40		16.144,40	16.144,40	100,00%		-
	2011-118740 Aquisição de Materiais da Família Ferramentas Elétricas II		67.233,00		25.206,00	25.206,00	37,49%		42.027,00

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(**) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
				OUT/11 a JAN/12		TOTAL 2010/2014			
				R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	94.594.760,49^(*)	63.948.284,01	67,60%	5.271.140,24	55.691.629,68	87,09%	58,87%	8.256.654,33
01	Aquisições de Material Permanente	8.295.191,13^(**)	7.836.719,52	94,47%	906.871,80	4.694.889,01	59,91%	56,60%	3.141.830,51
	2011-121264 Aquisição de 20 (vinte) Leitores Biométricos EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		5.000,00		-	5.000,00	100,00%		-
	2011-121409 Malotes em lona para Divisão de Almoarifado EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		502,00		502,00	502,00	100,00%		-
	2011-123074 Registro de Preços para Aquisição de Material para Marcenaria (Ferragens) - exercícios 2011/2012		6.100,00		1.830,00	1.830,00	30,00%		4.270,00
	2011-123096 Aquisição de Ferramentas para Divisão de Marcenaria EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		32.931,20		32.931,20	32.931,20	100,00%		-
	2011-124411 Suportes para banners EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		3.000,00		-	3.000,00	100,00%		-
	2011-126030 Registro de Preços: Aquisição de Bicicletários		49.800,00		-	-	0,00%		49.800,00
	2011-148829 Registro de Preços para Aquisição de Aparelhos de Fax, Purificadores de Água e Cafeteiras		375.500,00		59.900,00	59.900,00	15,95%		315.600,00
	2011-154253 Aquisição de Maca e Braçadeira EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		1.031,00		1.031,00	1.031,00	100,00%		-
	2011-154923 Aquisição de Pen drive - 16 Gb EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		2.625,00		2.625,00	2.625,00	100,00%		-
	2011-166251 Aquisição de Coletor de Pó para Máquina Seccionadora EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		4.330,00		-	4.330,00	100,00%		-
	2011-178182 Registro de Preços:Aquisição de Câmera Fotográfica Digital		17.550,00		3.510,00	3.510,00	20,00%		14.040,00
	2011-179935 Aquisição de Aparelho Desumidificador EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		1.478,00		1.478,00	1.478,00	100,00%		-
	2011-188354 Aquisição de Escadas de Alumínio e de Fibra de Vidro		13.840,00		-	-	0,00%		13.840,00
	2011-198003 Registro de Preços: Aquisição de Armários Claviculários, Bases e Mestros para Bandeira e Cofres		76.500,00		-	-	0,00%		76.500,00
	2011-206124 Aquisição de Materiais da Família Ferramentas Manuais		15.112,65		-	-	0,00%		15.112,65
	2011-206126 Aquisição de Máquina Copiadora de Chave e Transformador Compacto para Soldagem		7.182,00		-	-	0,00%		7.182,00
	2011-217583 Aquisição de 02 (dois) Megafones para Justiça Itinerante		320,00		-	-	0,00%		320,00
	2011-236014 Aquisição de Quadros de Cortiça e Magnético		22.900,00		-	-	0,00%		22.900,00
	2012-006233 Aquisição de placas de mesa para Desembargadores - exercício 2012		3.240,00		-	-	0,00%		3.240,00
02	Aquisições de Mobiliário	56.224.996,36^(**)	28.894.353,09	51,39%	4.084.268,44	24.749.429,27	85,65%	44,02%	4.144.923,82
	2009-083185 Aquisição de letras em aço escovado p/ sinalização		74.452,30		-	280,00	0,38%		74.172,30
	2009-168784 Mobiliário Fórum Sto Antonio de Pádua EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		34.820,00		-	34.820,00	100,00%		-
	2009-168784 1º Termo Aditivo (4,88%) em Mobiliários Sto Antonio de Pádua EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		6.180,00		-	6.180,00	100,00%		-
	2009-168784 2º Termo Aditivo (5,98%) em Mobiliários Sto Antonio de Pádua EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		14.423,00		-	14.423,00	100,00%		-
	2009-191896 Complemento de Mobiliário para Câmaras Cíveis - Lâmina III EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		58.045,27		-	58.045,27	100,00%		-
	2009-327241 Aquisição de Mobiliário Padrão Conab EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		29.510,00		-	29.510,00	100,00%		-
	2009-329117 Aquisição de Mobiliário Padrão		454.878,00		-	449.492,00	98,82%		5.386,00
	2009-329117 1º Termo Aditivo (18,37%) em Aquisição de Mobiliário Padrão		83.554,80		-	68.602,40	82,10%		14.952,40
	2010-030837 Termo Aditivo (25%) à Aquisição de Poltronas padrão Lâmina III EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		7.380,00		-	7.380,00	100,00%		-
	2010-037238 Aquisição de Mesas, Armários e Gaveteiros para Lâmina V		659.000,00		-	656.988,56	99,69%		2.011,44
	2010-037238 Aditivo 25% - Aquisição de Mesas, Armários e Gaveteiros para Lâmina V EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		46.612,80		46.612,80	46.612,80	100,00%		-
	2010-037242 Aquisição de Cadeiras, Poltronas, Sofás e Longarinas EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		111.734,00		-	111.734,00	100,00%		-
	2010-037242 Termo Aditivo (23,78%) à Aquisição de Cadeiras, Poltronas e Longarinas EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		101.800,20		-	101.800,20	100,00%		-
	2010-128359 Cama para sala dos Comissários da Infância e Juventude - Plantão Noturno EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		489,00		-	489,00	100,00%		-
	2010-133563 Mobiliário Lâmina IV - parte IV (cadeiras, poltronas e sofás) EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		459.815,02		-	459.815,02	100,00%		-
	2010-136722 Mobiliário Lâmina IV - parte III (mesas, armários e gaveteiros das Secretárias das Câmaras Criminais)		792.418,00		-	791.308,00	99,86%		1.110,00
	2010-137687 Mobiliário Lâmina IV - parte II (mesas, armários e gaveteiros dos Gabinetes Itinerantes e Assessoria)		2.288.033,00		-	2.197.079,00	96,02%		90.954,00
	2010-137687 Termo Aditivo (25%): Mobiliário Lâmina IV - Parte II EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		150.815,00		-	150.815,00	100,00%		-

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(**) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto		Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014			R\$	
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado		
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	94.594.760,49 ^(*)	63.948.284,01	67,60%	5.271.140,24	55.691.629,68	87,09%	58,87%	8.256.654,33	
02	Aquisições de Mobiliário	56.224.996,36 ^(*)	28.894.353,09	51,39%	4.084.268,44	24.749.429,27	85,65%	44,02%	4.144.923,82	
	2010-158079 Cadeiras giratórias para 5º e 9º NUR - "Carona" IFG (1.120 cadeiras) EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		718.032,00		-	718.032,00	100,00%		-	
	2010-174289 Mobiliário TACRIM - parte I (mesas, armários e gaveteiros) EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		511.536,15		-	511.536,15	100,00%		-	
	2010-174289 1º Termo Aditivo (0,90%): Mobiliário TACRIM - parte I (mesas, armários e gaveteiros) EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		4.620,00		-	4.620,00	100,00%		-	
	2010-174290 Mobiliário TACRIM - parte II (cadeiras, poltronas e sofás) EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		816.447,56		-	816.447,56	100,00%		-	
	2010-174290 1º Termo Aditivo (1,54%) Mobiliário TACRIM - parte II (cadeiras, poltronas e sofás) EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		12.536,42		-	12.536,42	100,00%		-	
	2010-174292 Mobiliário TACRIM - parte III (mobiliário de aço) EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		41.022,00		-	41.022,00	100,00%		-	
	2010-185180 Mobiliário (mesas e cadeiras das copas): TACRIM - parte IV + Lâmina IV - parte V EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		50.498,61		-	50.498,61	100,00%		-	
	2010-188112 Sistema de Arquivos Deslizantes para TACRIM EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		131.500,00		-	131.500,00	100,00%		-	
	2010-197688 Registro de Preços para Mobiliário Padrão - armários e estantes de aço		652.180,00		100.743,56	429.624,17	65,88%		222.555,83	
	2010-197691 Registro de Preços para Mobiliário Padrão - armários, mesas e gaveteiros		2.484.488,00		762.520,82	1.831.175,75	73,70%		653.312,25	
	2010-197878 Registro de Preços para Mobiliário Padrão - cadeiras, poltronas e sofás		4.413.254,00		968.540,00	3.439.704,00	77,94%		973.550,00	
	2010-198115 Armário, gaveteiros e mesas "Carona" IFG EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		449.058,00		-	449.058,00	100,00%		-	
	2010-198116 Gaveteiros e mesas 1m x 0,80m "Carona" Batalhão de Polícia do Exército de Brasília EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		185.900,00		-	185.900,00	100,00%		-	
	2010-213257 Mobiliário Lâmina IV - Poltronas por adesão a registro de preços EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.172.099,16		-	3.172.099,16	100,00%		-	
	2010-213257 1º Termo Aditivo (1,81%) Mobiliário Lâmina IV - Poltronas por adesão a registro de preços EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		57.547,84		-	57.547,84	100,00%		-	
	2010-218792 Mobiliário Lâmina IV - Contratação Emergencial EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		3.200.000,00		-	3.200.000,00	100,00%		-	
	2010-236988 Mobiliário para os Fóruns de Leopoldina, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e IV JEC - Parte III (armários e estantes de aço) EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		94.400,00		-	94.400,00	100,00%		-	
	2010-236989 Aquisição de Mobiliário para os Fóruns de Leopoldina, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e IV JEC - Parte II		71.647,00		-	63.718,00	88,93%		7.929,00	
	2010-236991 Registro de Preços - Mobiliário para os Fóruns de Leopoldina, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e IV JEC - Parte I (mesas, armários e gaveteiros)		1.434.144,00		-	1.369.734,00	95,51%		64.410,00	
	2010-247242 Emergencial Mobiliário Lâmina IV - parte IV (cadeiras, poltronas e sofás) EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		668.392,00		-	668.392,00	100,00%		-	
	2011-043503 Registro de Preços para aquisição de Cadeiras para o Centro Cultural do Poder Judiciário EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		90.300,10		-	90.300,10	100,00%		-	
	2011-078129 Aquisição de cadeiras e mesas em alumínio/inox para os Fóruns de Leopoldina e Casimiro de Abreu EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		20.358,00		-	20.358,00	100,00%		-	
	2011-086106 Armários para vestiários		61.900,00		40.235,00	40.235,00	65,00%		21.665,00	
	2011-151877 Aquisição de letras em aço escovado p/ sinalização		140.000,00		-	-	0,00%		140.000,00	
	2011-163837 Mobiliário Lâmina Central - Parte III (Estantes de Aço)		45.968,00		-	-	0,00%		45.968,00	
	2011-176478 Mobiliário Lâmina Central - Parte II (Mesas, Armários e Gaveteiros)		93.836,40		-	-	0,00%		93.836,40	
	2011-176482 Mobiliário Lâmina Central - Parte IV (Cadeiras e Mesas de Alumínio) EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		12.378,00		12.378,00	12.378,00	100,00%		-	
	2011-178186 Mobiliário Lâmina Central - Parte V (Camas Box Conjugada Solteiro)		7.306,20		-	-	0,00%		7.306,20	
	2011-182545 Mobiliário Lâmina Central - Parte I (Mesas, Armários e Gaveteiros padrão Nogueira)		387.000,00		-	-	0,00%		387.000,00	
	2011-199416 Registro de Preços: Aquisição de Mobiliário de Aço		683.869,00		-	-	0,00%		683.869,00	
	2011-200743 Adesão à ata de registro de preços TSE - Sofás para recepção e lounges		127.136,00		-	-	0,00%		127.136,00	
	2011-200745 Adesão à ata de registro de preços CCEL/PI - Poltronas Giratórias EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		908.433,76		908.433,76	908.433,76	100,00%		-	
	2011-213581 Aquisição de Poltronas de Auditório		527.800,00		-	-	0,00%		527.800,00	
	2011-236038 Mobiliário Lâmina Central - Poltronas para o Plenário - "Carona" AFA EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		642.835,00		642.835,00	642.835,00	100,00%		-	
	2011-236041 Mobiliário Lâmina Central - Poltronas para o Tribunal do Júri - "Carona" ANS EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		601.969,50		601.969,50	601.969,50	100,00%		-	

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(**) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado		Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar) R\$
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014				
					R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado		
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	94.594.760,49 ^(*)	63.948.284,01	67,60%	5.271.140,24	55.691.629,68	87,09%	58,87%	8.256.654,33	
07	Renovação da Frota do Expediente do PJERJ	25.738.521,00	25.738.521,00	100,00%	-	25.738.521,00	100,00%	100,00%	-	
	2009-148998 Renovação da frota - contratação direta Volkswagen EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		25.215.166,00		-	25.215.166,00	100,00%		-	
	2010-254772 Adesão à Ata de Registro de Preços 038/2010 TST- Aquisição de 07(sete)Veículos Ford Fusion 2.5 EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		523.355,00		-	523.355,00	100,00%		-	
11	Aquisição de veículos elétricos de locomoção individual	228.790,40	228.790,40	100,00%	-	228.790,40	100,00%	100,00%	-	
	2010-235508 08 veículos elétricos de locomoção individual (SEGWAY) para utilização na segurança do TJERJ EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		228.790,40		-	228.790,40	100,00%		-	
12	Ônibus para a Justiça Itinerante	1.256.346,66	1.249.900,00	99,49%	280.000,00	280.000,00	22,40%	22,29%	969.900,00	
	2011-125037 Aquisição de 02 (dois) chassis de ônibus para montagem de unidades da Justiça Itinerante		280.000,00		280.000,00	280.000,00	100,00%		-	
	2011-196816 Aquisição de 02 (duas) carrocerias para unidade móvel da Justiça Itinerante, com prestação de serviços de transformação, instalação e montagem		969.900,00		-	-	0,00%		969.900,00	
06	Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ	4.220.476,20 ^(*)	2.902.702,46	68,78%	1.768.463,17	2.664.367,52	91,79%	63,13%	238.334,94	
01	Aquisição de Material Permanente para CFTV	1.821.688,90	1.689.367,11	92,74%	1.130.587,17	1.646.487,17	97,46%	90,38%	42.879,94	
	2010-003895 Equipamentos utilizados em Circuito Fechado de TV (CFTV)		1.641.367,11		1.082.587,17	1.598.487,17	97,39%		42.879,94	
	2011-086643 Mesa Controladora de Speed Domes para utilização no Sistema de CFTV EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		48.000,00		48.000,00	48.000,00	100,00%		-	
02	Aquisição de Material Permanente para Alarme de Intrusão e Pânico	400.000,00	296.951,00	74,24%	-	285.992,00	96,31%	71,50%	10.959,00	
	2010-117349 Equipamentos utilizados em sistemas de alarme EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		285.992,00		-	285.992,00	100,00%		-	
	2011-001765 Equipamentos de Segurança para prevenção e combate a incêndio e pânico		10.959,00		-	-	0,00%		10.959,00	
03	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Resgate e Salvamento	39.400,70	2.569,45	6,52%	-	2.569,45	100,00%	6,52%	-	
	2009-217561 Equipamentos de Segurança Brigadistas EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		1.572,45		-	1.572,45	100,00%		-	
	2010-186813 Materiais de atendimento pré-hospitalar EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		997,00		-	997,00	100,00%		-	
04	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Segurança	20.000,00	14.500,00	72,50%	-	14.500,00	100,00%	72,50%	-	
	2009-245548 Aquisição de bastões eletrônicos com base de comunicação para transferência de dados EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		14.500,00		-	14.500,00	100,00%		-	
05	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio	310.000,00	79.374,90	25,60%	56,00	76.998,90	97,01%	24,84%	2.376,00	
	2008-258126 Aquisição de cilindros para máscara de respiração autônoma EXECUÇÃO FINALIZADA - 2º quadrimestre		42.375,20		56,00	39.999,20	94,39%		2.376,00	
	2009-190467 Aquisição de Materiais da Família A2 - Componentes para sistema de incêndio E.S.T. Registro de Preços		36.999,70		-	36.999,70	100,00%		-	
07	Ampliação do Sistema de Controle de Acesso	549.066,60	182.120,00	33,17%	-	-	0,00%	0,00%	182.120,00	
	2011-154187 Aquisição de Detectores de Metal - Tipo Portal		162.000,00		-	-	0,00%		162.000,00	
	2011-187381 Aquisição de Detectores de Metal - Manual		20.120,00		-	-	0,00%		20.120,00	
08	Aquisição de veículos blindados para segurança de magistrados	1.050.320,00 ^(**)	637.820,00	60,73%	637.820,00	637.820,00	100,00%	60,73%	-	
	2011-176159 Aquisição de 10 Jetta 2.0 Comfortline para blindagem EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		637.820,00		637.820,00	637.820,00	100,00%		-	
07	Judiciário em Tela (Mídia Indoor)	1.551.884,65 ^(*)	1.130.277,01	72,83%	34.627,50	836.794,83	74,03%	53,92%	293.482,18	
01	Aquisição de Material Permanente para Sonorização e Vídeo	227.149,94	89.027,50	39,19%	34.627,50	48.752,50	54,76%	21,46%	40.275,00	
	2011-080110 Aquisição de Splitter de Vídeo e Fonte de Alimentação EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		9.682,00		9.682,00	9.682,00	100,00%		-	
	2011-088103 Aquisição de alto-falantes com arandela de plástico ABS EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		28.250,00		14.125,00	28.250,00	100,00%		-	
	2011-088103 Acréscimo à Aquisição alto-falantes com arandela de plástico ABS (25,00%) EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		7.062,50		7.062,50	7.062,50	100,00%		-	
	2011-092772 Adaptadores de câmera para tripé		4.200,00		-	-	0,00%		4.200,00	
	2011-147048 Aquisição de Fitas DVDCAM e Medidor de Nível de Sinal CATV/TV EXECUÇÃO FINALIZADA - 4º quadrimestre		3.758,00		3.758,00	3.758,00	100,00%		-	
	2011-152501 Aquisição de Equipamentos de Áudio		21.115,00		-	-	0,00%		21.115,00	
	2011-175129 Aquisição de Equipamentos de CATV		14.960,00		-	-	0,00%		14.960,00	
02	Aquisição de Material Permanente para Telefonia	1.324.734,71 ^(**)	1.041.249,51	78,60%	-	788.042,33	75,68%	59,49%	253.207,18	
	2008-153025 Aquisição de Material Permanente para Telefonia		41.355,00		-	-	0,00%		41.355,00	
	2008-283681 Aquisição de Centrais Telefônicas EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		553.653,86		-	553.653,86	100,00%		-	

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(**) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado R\$	Valor Contratado 2010/2014 R\$ % do previsto atualizado		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar) R\$	
					OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014			
					R\$	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
07	Judiciário em Tela (Mídia Indoor)	1.551.884,65 ^(*)	1.130.277,01	72,83%	34.627,50	836.794,83	74,03%	53,92%	293.482,18
02	Aquisição de Material Permanente para Telefonia	1.324.734,71 ^(*)	1.041.249,51	78,60%	-	788.042,33	75,68%	59,49%	253.207,18
	2008-283681 Acréscimo à Aquisição de Centrais Telefônicas (24,59%) EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		136.159,47		-	136.159,47	100,00%		-
	2009-209344 Aquisição de Aparelhos Telefônicos Digitais Multifunção EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º quadrimestre		17.520,00		-	17.520,00	100,00%		-
	2010-187260 Aquisição de Material de Telefonia (Aparelhos Telefônicos Analógicos e Fones de Cabeça Monoauricular) EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		66.550,00		-	66.550,00	100,00%		-
	2010-187260 Acréscimo à Aquisição de Material de Telefonia (Fones de Cabeça Monoauricular) EXECUÇÃO FINALIZADA - 3º quadrimestre		7.659,00		-	7.659,00	100,00%		-
	2010-196478 Aquisição de Analisador de Comunicação de Dados EXECUÇÃO FINALIZADA - 1º		6.500,00		-	6.500,00	100,00%		-
	2010-267866 Aquisição de 25 (vinte e cinco) Rádios Transceptores Portáteis		12.200,00		-	-	0,00%		12.200,00
	2011-177369 Aquisição de Equipamentos de Segurança para Telefonia		199.652,18		-	-	0,00%		199.652,18
TOTAL		196.908.168,00^(*)	149.999.544,44	76,18%	28.504.566,12	112.697.220,59	75,13%	57,23%	37.302.323,85

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

(**) Inclui os valores de processos em licitação (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado R\$	Valor Contratado 2010/2014 R\$ % do previsto atualizado		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar) R\$	
					OUT/11 a JAN/12	TOTAL 2010/2014			
					R\$	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
01	Obras	18.093.287,70 ^(*)	17.638.450,92	97,49%	2.737.164,29	12.258.107,70	69,50%	67,75%	5.380.343,22
01	VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos	13.509.826,44	13.509.826,44	100,00%	2.737.164,29	12.258.107,70	90,73%	90,73%	1.251.718,74
	2010-112830 Obra de reforma com acréscimo do prédio do IASERJ para instalação do VI JEC e Centro de Convivência para Idosos		12.107.746,92						
	1º Termo Aditivo (3,78%)		473.720,72						
	4º Termo Aditivo (7,41%)		928.358,80						
03	I e V JVDFM - Rua da Carioca	4.490.652,19	4.128.624,48	91,94%	-	-	0,00%	0,00%	4.128.624,48
	2011-141686 Obra de Construção do I e V JVDFM - Rua da Carioca		4.128.624,48						
TOTAL		18.093.287,70^(*)	17.638.450,92	97,49%	2.737.164,29	12.258.107,70	69,50%	67,75%	5.380.343,22

(*) Total considerando-se tanto os subprojetos contratados (apresentados neste anexo III) quanto os não contratados (constantes do anexo IV)

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
01	Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ			
03	Aumentar a capacitação intelectual dos servidores do DECIV em relação aos conhecimentos utilizados para a execução dos processos de trabalho do DECIV	8.100,00		
04	Curso de Pós-Graduação em Administração da Qualidade	15.202,44		
08	Capacitação de Pessoal - Equipes de Segurança dos Magistrados ameaçados	50.000,00		
09	Campanhas de Segurança Preventiva	10.000,00		
10	Ações de Treinamento de Magistrados e Servidores de outros órgãos do PJ nos procedimentos de segurança preventiva	50.000,00		
02	Aprimorar a Capacitação dos Integrantes da Equipe da Divisão de Monitoramento Judicial (DIMOJ) em Gestão e/ou Matérias Ligadas à Área de Atuação			
02	Curso de Gestão Pública (2 inscrições)	40.000,00		
03	Curso de Gestão de Processos de Negócios (2 inscrições)	40.000,00		
04	Curso de Oracle Discoverer Desktop (11 inscrições)	22.000,00		
05	Curso de MS Project (2 inscrições)	2.000,00		
06	Curso de BSC (2 inscrições)	2.000,00		
07	Curso de Elaboração e Análise de Indicadores (6 inscrições)	5.000,00		
04	Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ			
03	Realização de Serviços de Consultoria	550.000,00		
04	Realização de Pesquisa de Imagem Institucional	189.375,00		
05	Consolidar o Quadro de Auditores Internos do PJERJ			
02	Eventos - Capacitação de Auditores Internos e demais servidores	250.731,49		
06	Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital)			
01	Capacitação nos sistemas informatizados implantados nas Centrais	75.045,60		
10	Curso de Pós-Graduação em Atividades Notariais			
01	Curso de Pós-Graduação em Atividades Notariais (30 inscrições)	300.000,00		
11	Pólos Interdisciplinares			
01	Capacitação para ETICS - Curso de Atualização em Serviço Social e em Psicologia	32.000,00		
TOTAL		1.641.454,53	-	-

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
01	Melhoria e ampliação da infraestrutura de TI			
02	Aquisição de 01 (um) Equipamento p/ Emissão Carimbo de Tempo	281.175,00		
03	Aquisição de 01 (um) Equipamento de Infraestrutura p/ Sincronismo Hora Legal	49.650,00		
02	Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras			
05	Aquisição de Impressora Digital P/B		800.000,00	
	2011-097609 Aquisição de Impressora Digital Laser Monocromática Duplex de Alta Velocidade (preto-e-branco) Em substituição ao proc.2010-257961			685.600,00
07	Aquisição de Equipamentos visando a fiscalização <i>in loco</i> das serventias judiciais, bem como a comunicação da equipe da DGFAJ em deslocamento com os diretores	51.500,00		
09	Outsourcing de Impressão EXCLUÍDO conforme decisão do Exmo. Desembargador Presidente (proc.2011-089782, fls.1867/1872)			
03	Fortalecimento da segurança de sistemas de informação			
01	Aquisição de 02 (dois) Appliances Proxy Reverso	400.000,00		
02	Aquisição de 02 (dois) Appliances p/ambiente de Firewall	500.000,00		

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
04	Garantir alta disponibilidade dos sistemas mediante Base de Dados de Contingência			
02	Aquisição de 01 (um) Computador SRVs, Storage, Unid. Robótica p/ Imagens	4.760.065,59		
05	Contingenciamento da Rede Corporativa			
02	Aquisição de switches de pequeno porte		11.674.709,95	
	2011-123284 Aquisição de switches de acesso e distribuição			11.674.709,95
06	Implementar o Centro de Digitalização de Documentos			
01	Aquisição de 03 (três) Mesas Digitalizadoras A3 p/ Scanner A3 (Arquivo Central)	18.660,00		
08	Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital)			
01	Informatização e equipamentos das Centrais instaladas	516.150,00		
10	Mandados Judiciais Eletrônicos I - Informatizar os procedimentos de emissão, recepção, devolução e gerenciamento de Mandados Judiciais			
01	Assinaturas digitais para os OJAS, escritvões, REs e substitutos	810.000,00		
12	Implementar o reembolso eletrônico dos atos gratuitos de nascimento e de óbito			
01	Aquisição de 30 Computadores, 2 Impressoras e 2 Scanners	140.000,00		
13	Sistema Extrajudicial Integrado - SEI			
01	Aquisição de computadores	140.000,00		
14	Petições com Código de Barras			
01	Aquisição de 45 leitores de código de barras para recebimento de petições - PROGER	6.000,00		
15	Call Center - Acessibilidade na Divisão de Custas e Informações			
01	Aquisição de impressora em Braille	9.000,00		
16	Fiscalização Extrajudicial Eletrônica			
01	Aquisição de 10 Notebooks com acesso à internet 3G para a fiscalização in loco dos Serviços Extrajudiciais	35.000,00		
17	Pólos Interdisciplinares			
01	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de computadores e impressoras	98.000,00		
18	Selo Digital			
01	Aquisição de equipamentos e certificados para criação dos Selos de Fiscalização Digital	1.000.000,00		
20	Desenvolver e Implementar Método de Monitoramento da Variação Individual de Produtividade de Unidades de 1ª Instância, por Segmento	5.222.333,33		
TOTAL		14.037.533,92	12.474.709,95	12.360.309,95

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
02	Comarca da Capital			
01	Reforma das Fachadas das Lâminas I e II	397.679,84		
03	Instalação do BusWay (Barramento Blindado)	1.100.000,00		
04	Reforma da Praça dos Expedicionários	2.400.000,00		
07	Casa da Cidadania		10.616.570,58	
	2003-201816 Obra de Construção da Casa da Cidadania			10.616.570,58
10	Reforma do Fórum Regional de Jacarepaguá	2.982.000,00		
11	Substituição do sistema de ar condicionado central e aumento de carga na subestação do Fórum Regional da Pavuna		1.564.379,65	
	2011-065402 Obra de substituição do sistema de ar condicionado central e aumento de carga na subestação do Fórum Regional da Pavuna Em substituição ao proc.2010-183521			1.564.379,65
20	Substituição das Unidades Resfriadoras de Líquidos - Lâmina II		4.631.774,09	
	2011-136337 Obra de Substituição das Unidades Resfriadoras de Líquidos - Lâmina II			4.631.774,09

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
03 Comarcas de Entrância Especial				
02	Reforma da fachada do Fórum e Juizados Especiais de Duque de Caxias 2008-269924 Obra de Reforma da Fachada com Blindagem de Esquadrias do Fórum e Juizados Especiais da Comarca de Duque de Caxias		1.744.574,40	1.744.574,40
04	Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Norte Fluminense e Região dos Lagos - 1ª Região 2008-056471 Obra de Recuperação - 1ª Região		2.048.274,06	2.048.274,06
05	Recuperação das Coberturas e Reservatórios da Região Serrana - 2ª Região 2008-056467 Obra de Recuperação - 2ª Região		1.303.166,72	1.303.166,72
06	Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Sul Fluminense - 3ª Região 2008-056474 Obra de Recuperação - 3ª Região		2.696.169,65	2.696.169,65
07	Climatização do Almoarifado de Niterói 2010-216612 Climatização do Almoarifado de Niterói - Blocos B e D		168.595,55	168.595,55
04 Comarcas de Segunda Entrância				
04	Reforma do Fórum de Itaperuna	36.449,70		
11	Novo Fórum de Mesquita 2011-227663 Obra de Construção do Fórum da Comarca de Mesquita		37.776.528,65	37.776.528,65
TOTAL		6.916.129,54	62.550.033,35	62.550.033,35

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
02 Convênios				
02	29ª Delegacia Policial de Madureira (Termo nº 003/257/2007) 2007-127578 Obra de Reforma da 29ª DP		1.221.044,03	1.210.003,93
05	Casa de Custódia de Resende (Termo nº 003/257/2007) 2007-128782 Obra de Construção da Casa de Custódia de Resende		8.558.998,71	8.558.998,71
03 Ampliar a Capacidade operativa da Ouvidoria Geral na recepção das manifestações do público interno e externo				
01	Ampliar a Capacidade operativa da Ouvidoria Geral na recepção das manifestações do público interno e externo	60.000,00		
04 Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica				
01	Projeto para Erradicação do Subregistro Civil	2.000.000,00		
05 Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional				
01	Aquisições de Material Permanente 2010-154088 Materiais para ornamentação das portarias e halls de elevadores do Complexo do Foro Central 2011-131202 Aquisição de plataformas para acessibilidade de portadores de necessidades especiais 2011-161612 Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Expediente O item referente a investimentos restou sem vencedor 2011-175571 Materiais diversos para o Serviço de Digitalização de Documentos 2011-187295 Aquisição de Pannel Eletrônico de Senhas e Acionadoes 2011-204257 Aquisição de Diversos Materiais 2011-260131 Aquisição de Máquinas de Café		238.862,20 ^(*)	52.319,90 103.927,68 2.123,30 10.891,25 21.278,10 48.321,97
02	Aquisições de Mobiliário 2011-120677 Registro de Preços: Aquisição de Mobiliário Padrão 2011-229214 Registro de Preços : Aquisição de Cadeiras Operacionais e Poltronas Base em "S" 2011-257442 Mobiliário Lâmina Central - Parte VIII (Sofás) 2011-261630 RP Aquisição de Poltrona Universitária 2012-000168 Aquisição Poltrona Giratória - EMERJ		19.550.482,69 ^(*)	9.778.222,75 8.968.697,20 368.029,94 372.568,05 62.964,75
03	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Alceadoras para Confecção de Livros	207.000,00		
04	Aquisição de 02(duas) Estufas de Pintura	70.000,00		
05	Aquisição de 02 (duas) Seladoras (Empacotadoras a Plástico)	50.000,00		
06	Aquisição de 04 (quatro) Climatizadoras	250.000,00		

(*) Refere-se exclusivamente aos processos em licitação

ANEXO IV
 NÃO CONTRATADOS PAG 2010/2014
 ATÉ 31/JAN/2012

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional			
08	Renovação da Frota de Pesados do PJERJ		1.943.914,94	
	2008-256662 Renovação da Frota de Pesados do PJERJ - 21 Veículos			1.943.914,94
10	Aquisição de Veículos para transporte das equipes da DGFAJ até as serventias judiciais situadas em comarcas diversas da capital, bem como para os fóruns regionais	330.000,00		
06	Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ			
06	Aquisição de Equipamentos de Apuração e Monitoramento dos casos de ameaças a Magistrados	30.000,00		
08	Aquisição de veículos blindados para segurança de magistrados		412.500,00^(*)	
	2011-177239 Serviço de blindagem de 10 Jetta 2.0 Comfortline			412.500,00
07	Judiciário em Tela (Mídia Indoor)			
02	Aquisição de Material Permanente para Telefonia		69.792,10^(*)	
	2011-192700 Aquisição de Material Permanente para Telefonia			69.792,10
08	Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital)			
01	Mobiliário para Instalação das Centrais	227.000,00		
09	Call Center - Acessibilidade na Divisão de Custas e Informações			
01	Aquisição e instalação de call-center no Disque Custas	140.000,00		
10	Pólos Interdisciplinares			
01	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de automóveis	720.000,00		
02	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de mobiliário	183.954,00		
TOTAL		4.267.954,00	31.995.594,67	31.984.554,57

(*) Refere-se exclusivamente aos processos em licitação

0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS				
Cod.	Projeto/Subprojeto	Não iniciados	Em licitação	
		Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor Estimado para a licitação
		R\$	R\$	R\$
01	Obras			
02	Recuperação da fachada do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Rua da Carioca	92.809,07		
	2010-217650 Obra de recuperação da fachada do JVDJM - Rua da Carioca licitação cancelada			
TOTAL		92.809,07		